NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

R. DONS'
VANDANALYTISK LABORATORIUM
NÆRUMGÅRDSVEJ 7
POSTBOX 49
2850 NÆRUM
TELEFON 45 80 31 33

Analyserapport nr. 72030
17. december 2007
Blad 1 af 1

Ganløse Nordre Vandværk
Vandværksvej 1
Ganløse
3660 Stenløse

Kopi til:
Egedal Kommune
KVS

DANAK
TEST Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

DIREKTE UNDERSØGELSE *	
Temperatur ved prøvetagning	10.2°C
Lugt	Ingen lugt
Smag	Normal
Farve	Ingen
Udseende	Klar

Prøvested: **Rentvand, værk**
Prøvedato: **21.11.2007 kl. 11:35**
Prøvetager: **laboratoriet (MD)**

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitets-krav 1)	METODE
Coliforme bakterier v. 37°C	pr.100ml	<1	i.m.	SM9223, 20.ed.
Kimtal v. 37°C	pr.ml	1	5	DS/EN6222
Kimtal v. 22°C	pr.ml	<1	50	DS/EN6222

FYSISK-KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitets-krav 1)	METODE	s_T
pH		pH	7.55	7.0-8.5	DS287	
Ledningsevne		mS/m	64.8		DS/EN27888	2%
NVOC	C	mg/l	1.35	4	SM5310	5%
Jern	Fe	mg/l	0.10	0.10	DS225	4%
Mangan	Mn	mg/l	0.02	0.02	DS227	5%
Ammonium	NH_4^+	mg/l	<0.05	0.05	SM 418B	4%
Klorid	Cl^-	mg/l	24	250	DS/EN10304	1.5%
Fluorid	F^-	mg/l	0.15	1.5	DS/EN10304	3 %
Nitrat	NO_3^-	mg/l	<1	50	DS/EN10304	2.5%
Nitrit	NO_2^-	mg/l	<0.01	0.01	DS6777	1.5%

1) Se bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006

* uden for akkreditering

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt
i.m.: Ikke målelig s_T: Total fejl

Underskrift

VDwin Version 2.9 [April 2007]